



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 288 in data 28/12/2023

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI FONTANILI AD USO ABBEVERATOIO FONDI, CHIA, PIAN DI ROSCIANO E PANTANE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

CUP: G61G22000110006

L'anno **duemilaventitre** addì **28** del mese di Dicembre alle ore 11.10 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
CAMILLI ROBERTO	SINDACO	X	
CHIANI RACHELE	VICE SINDACO	X	
PERUGINI LUCIANO	ASSESSORE	X	
TRANFA PAOLA	ASSESSORE	X	
MARZOLI FRANCESCO	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		4	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO SIMONE LODOVISI , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO CAMILLI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2023 è stato approvato il Piano triennale delle Opere pubbliche del Comune di Soriano nel Cimino per l'anno 2023 ed il Triennio 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2023 è stato approvato il Piano biennale per gli acquisti di beni e servizi del Comune di Soriano nel Cimino per l'anno 2023 ed il Biennio 2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2023 è stato approvato il Bilancio per il Triennio 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15/02/2023 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 12/04/2023 è stata approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 02/05/2023 è stata approvata la rettifica della D.G.C. n. 63 del 12/04/2023 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato;

Premesso che la Regione Lazio ai sensi del Reg. CE 1305/2013 ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R) con deliberazione della Giunta Regionale G14826 31/10/2017, il bando per l'accesso ai contributi pubblici ai sensi della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali". Tipologia di operazione 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Opere Pubbliche, dell'importo complessivo di € 133.374,83;

Considerato che il Comune di Soriano nel Cimino ha proceduto a presentare richiesta di sostegno relativo ai contributi pubblici ai sensi della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali". Tipologia di operazione 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio" con domanda N. 84250013624 CUAA 80010010561, per l'importo complessivo di € 133.374,83;

Preso atto della nota da parte della Regione Lazio - Direzione agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste, acclarata al protocollo di codesto Ente al n. 7286 del 14/05/2019, con cui veniva comunicata la fine della fase istruttoria con esito positivo e l'entità del contributo concesso al Comune di Soriano nel Cimino pari a € 130.025,51;

Vista la Determinazione n. 901 del 30/06/2022 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità ed accertamento regolare esecuzione per i lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, all'Arch. Enea Franchi con sede a Soriano nel Cimino in Via Pietro Troili n. 21, C.F. FRNNEE81D23M082I - P.I. 01877590560;

Considerato che il comune di Soriano nel Cimino in data 29/06/2022 con nota prot. n. 10699 ha inoltrato alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura Viterbo la richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni, ai sensi dell'art. 8 della Determinazione n. G03989 del 01/04/2022, per la trasmissione della documentazione per dimostrare l'immediata cantierabilità del progetto riferito alla domanda di sostegno n. 84250013624;

Preso atto della nota di risposta prot. n. 691361 del 13/07/2022 della Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura Viterbo con la quale veniva concessa la proroga per la dimostrazione del requisito dell'immediata cantierabilità, di ulteriori 30 giorni individuando come termine ultimo la data del 05/08/2022;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data 21/07/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 depositato in forma cartacea in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 22/07/2022 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", redatto dall'Arch. Enea Franchi, dell'importo complessivo di € 130.025,51 come da seguente quadro economico:

A	Importo totale dei lavori		€. 103.302,50
A1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.988,42	
A2	Importo lavori a base d'asta	€. 101.314,08	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Per imprevisti (contenuti entro il 5%)	€. 2.075,61	
B2	Per incombenze tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	€. 2.066,05	
B3	Per onorari e spese tecniche progettazione DL e coord sicurezza	€. 9.373,85	
B4	IVA nei modi di legge il 10% dei lavori e imprevisti	€. 10.537,81	
B5	IVA nei modi di legge il 22% sulle spese tecniche e c.i.	€. 2.144,74	
B6	Contributo integrativo il 4% delle spese tecniche	€. 374,95	
B7	Per spese di pubblicità e gara	€. 150,00	
	Totale Somme a disposizione		€. 26.723,01
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€. 130.025,51

Preso atto del parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale e pervenuto a codesto Ente in data 03/11/2022 prot. n. 18506;

Vista la Determinazione n. 1850 del 21/12/2022 con cui:

- sono stati aggiudicati i lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", mediante affidamento diretto ai sensi all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, all'IMPRESA EDIL SERVICE SRL, con sede legale a Canepina (VT) in Piazzale Caduti e Dispersi della II G.M. n. 24, C.F./P.I. 02209100565, per l'importo complessivo di € 102.289,36 (esclusa IVA al 10%);
- è stata impegnata la somma complessiva di € 112.518,30 al capitolo 8755 – 16.01.2.202 del bilancio 2022, in favore dell'IMPRESA EDIL SERVICE SRL, con sede legale a Canepina (VT) in Piazzale Caduti e Dispersi della II G.M. n. 24, C.F./P.I. 02209100565;
- si ridetermina il quadro economico dell'intervento in oggetto a seguito di aggiudicazione come segue:

A	Importo totale dei lavori		€. 102.289,36
A1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.988,42	
A2	Importo lavori a base d'asta	€. 100.300,94	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Per imprevisti (contenuti entro il 5%)	€. 2.075,61	
B2	Per incombenze tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	€. 2.066,05	
B3	Per onorari e spese tecniche progettazione DL e coord sicurezza	€. 9.373,85	
B4	IVA nei modi di legge il 10% dei lavori e imprevisti	€. 10.436,50	
B5	IVA nei modi di legge il 22% sulle spese tecniche e c.i.	€. 2.144,74	
B6	Contributo integrativo il 4% delle spese tecniche	€. 374,95	
B7	Per spese di pubblicità e gara	€. 150,00	
B8	Economie derivanti da ribasso per lavori	€. 1.114,45	
	Totale Somme a disposizione		€. 27.736,15
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€. 130.025,51

Richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori del 22/12/2022;
- il Contratto di appalto Rep. n. 5206/2023 del 06/06/2023 registrato a Viterbo in data 09/06/2023 al n. 5947 serie 1T;

Vista la Determinazione n. 369 del 13/03/2023 con la quale si è proceduto a liquidare la fattura elettronica 3PA del 26/01/2023 emessa dall'Arch. Enea Franchi con sede a Viterbo in via Augusto Gargana n. 34, C.F. FRNNEE81D23M082I - P.I. 01877590560, relativa ai soli servizi di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, per l'importo onnicomprensivo di € 4.161,66 (compresi c.i. ed IVA al 22%);

Vista la Determinazione n. 1028 del 04/07/2023 con la quale si è provveduto ad approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori e a liquidare la fattura elettronica n. 67 del 27/06/2023 emessa dall'IMPRESA EDIL SERVICE SRL, con sede legale a Canepina (VT) in Piazzale Caduti e Dispersi della II G.M. n. 24, C.F./P.I. 02209100565, relativa al 1° SAL dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", per l'importo complessivo di € 55.139,80 (compresa IVA al 10%);

Vista la Determinazione n. 1069 del 13/07/2023 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura elettronica 13PA del 20/06/2023 emessa dall'Arch. Enea Franchi con sede a Viterbo in via Augusto Gargana n. 34, C.F. FRNNEE81D23M082I - P.I. 01877590560, relativa ai servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, contabilità ed accertamento regolare esecuzione, svolti al I° Stato di Avanzamento dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", per l'importo onnicomprensivo di € 3.806,40 (compresi c.i. ed IVA al 22%);

Vista la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", presentata dalla direzione dei lavori in data 16/06/2023 al prot. n. 10123 da cui emerge che:

- per il fontanile Fondi, durante le opere di scavo è stata ritrovata quasi integra la struttura in pietra dello stesso e pertanto risulta necessario operare modifiche alle lavorazioni previste nel progetto;
- che durante i lavori sono emerse alcune variazioni alle quantità e alle opere adattate alla reale esecutività dei lavori nonché all'accertamento di situazioni impreviste e imprevedibili al momento della stesura del progetto riscontrabili solo durante l'esecuzione delle opere;
- la suddetta perizia di variante e suppletiva risulta composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Elaborato grafico della variante di progetto;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro tecnico economico di confronto;
 - Schema atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Elenco nuovi prezzi;
 - Relazione di perizia;
 - Modulistica richiesta paesaggistica;
 - Rilievo fotografico fontanile Fondi;
 - Relazione storico artistica;

Considerato altresì che il D.L. riconduce le suddette lavorazioni nelle modifiche previste all'art.106 co. 2 lett.a) e b) del D.Lgs.50/2016 come lavorazioni indifferibili finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità senza modificarne il fine e gli elementi sostanziali del progetto, con incremento dell'importo contrattuale inferiore al 5%;

Preso atto che complessivamente la perizia di variante, determina un aumento dell'importo contrattuale con

L'IMPRESA EDIL SERVICE SRL di € 1.553,14 (pari al 1,5% circa), di conseguenza il nuovo quadro tecnico ed economico si configura nel presente modo:

A	Importo totale dei lavori		€. 103.842,50
A1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.988,42	
A2	Importo lavori a base d'asta	€. 101.854,08	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Per imprevisti (contenuti entro il 5%)	€. 506,78	
B2	Per incombenze tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	€. 2.066,05	
B3	Per onorari e spese tecniche progettazione DL e coord sicurezza	€. 9.373,85	
B4	IVA nei modi di legge il 10% dei lavori e imprevisti	€. 10.434,93	
B5	IVA nei modi di legge il 22% sulle spese tecniche e c.i.	€. 2.144,74	
B6	Contributo integrativo il 4% delle spese tecniche	€. 374,95	
B7	Per spese di pubblicità e gara	€. 150,00	
B8	Economie derivanti da ribasso per lavori	€. 1.131,71	
	Totale Somme a disposizione		€. 26.183,01
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€. 130.025,51

Preso atto che:

- a seguito delle sopraggiunte variazioni sopradescritte si riscontra la necessità di eseguire opere contingenti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari in quanto non presenti nell'Elenco Prezzi approvato in fase di gara;
- in base a quanto stabilito dagli articoli 101 e 106 del D.Lgs. 50/2016 sono stati individuati n. 11 nuovi prezzi di cui n. 10 desunti dal Prezziario Regionale edizione 2022 e n. 1 da apposita analisi;
- per l'esecuzione dei nuovi e diversi lavori all'Impresa sono concessi ulteriori 45 giorni;

Preso atto che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto l'atto di sottomissione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento accogliendo senza riserve il nuovo importo contrattuale e accettando di eseguire i lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale;

Visto il parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale e pervenuto a codesto Ente in data 07/11/2023 prot. n. 19580, in merito alle opere indicate nella suddetta perizia di variante;

Vista la nota inoltrata a codesto comune in data 04/12/2023 al prot. n. 21155 dal D.L. Arch. Enea Franchi, con cui lo stesso dichiara la rispondenza delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza ai contenuti della perizia di variante di cui sopra;

Vista l'ammissibilità della perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", presentata dalla direzione dei lavori in data 16/06/2023 al prot. n. 10123;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della documentazione che costituisce la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane";

Valutata la necessità di procedere in tempi brevi alla realizzazione delle opere oggetto della variante, risulta opportuno accelerare l'iter amministrativo di approvazione del presente atto, dichiarando lo stesso immediatamente eseguibile;

Dato che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Aimola – Responsabile del IV Servizio – Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90;

Dato che il codice CUP per l'intervento oggetto del presente atto è G61G22000110006;

Visti:

- il d.P.R. 445/2000;
- il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 30, 107, 192;
- il d.lgs. n. 165/2001 sull'ordinamento del lavoro pubblico;
- la legge 136/2010 sul piano straordinario contro le mafie;
- il d.lgs. n. 118/2011 unitamente ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 e corretto e integrato con d.lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (Workflow contrattuale), gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 190/2012 in materia di trasparenza;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, corretto e integrato dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- il d.lgs. n. 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;
- il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei controlli interni;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi;
- lo schema organizzativo e l'attribuzione delle competenze;
- il decreto sindacale n. 29 del 31/10/2023 con il quale è stato individuato quale Responsabile del IV Servizio – AREA TECNICA, l'Arch. Alessandro Aimola.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
2. **di approvare** gli atti della perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Miglioramento e ripristino funzionale dei fontanili ad uso abbeveratoio Fondi, Chia, Pian di Rosciano e Pantane", redatti dalla D.L. Arch. Enea Franchi e composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Elaborato grafico della variante di progetto;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro tecnico economico di confronto;
 - Schema atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Elenco nuovi prezzi;

- Relazione di perizia;
- Modulistica richiesta paesaggistica;
- Rilievo fotografico fontanile Fondi;
- Relazione storico artistica;

e con il quadro economico complessivo di € 130.025,51 come segue:

A	Importo totale dei lavori		€. 103.842,50
A1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.988,42	
A2	Importo lavori a base d'asta	€. 101.854,08	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Per imprevisti (contenuti entro il 5%)	€. 506,78	
B2	Per incombenze tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	€. 2.066,05	
B3	Per onorari e spese tecniche progettazione DL e coord sicurezza	€. 9.373,85	
B4	IVA nei modi di legge il 10% dei lavori e imprevisti	€. 10.434,93	
B5	IVA nei modi di legge il 22% sulle spese tecniche e c.i.	€. 2.144,74	
B6	Contributo integrativo il 4% delle spese tecniche	€. 374,95	
B7	Per spese di pubblicità e gara	€. 150,00	
B8	Economie derivanti da ribasso per lavori	€. 1.131,71	
	Totale Somme a disposizione		€. 26.183,01
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€. 130.025,51

3. **di dare atto** che la perizia di variante e suppletiva, ricondotta alle previsioni all'art.106 co. 2 lett.a) e b) del D.Lgs.50/2016 come lavorazioni indifferibili finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità senza modificarne il fine e gli elementi sostanziali del progetto, comporta variazione di spesa inferiore al 5% del valore iniziale del contratto e trova copertura al capitolo 8755 – 16.01.2.202;
4. **di dare atto** che il contributo complessivo per l'attuazione dell'intero progetto, pari a € 130.025,51 è finanziato con contributo PSR 2014/2020 del Lazio Reg. (CE) n. 1305/2013 – Bando pubblico adottato con Determinazione n. G03872 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”. Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”. 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio”. Intervento 4.3.1.3 “Punti di abbeveraggio”;
5. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Aimola – Responsabile del VI Servizio ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90;
6. **di dare atto** che il progetto in oggetto è ritenuto conforme alla normativa vigente;
7. **di dare atto** che il codice CUP assegnato alla procedura di cui si tratta è G61G22000110006;
8. **di dare atto** che il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
9. **di pubblicare** i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Soriano nel Cimino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROBERTO CAMILLI

Il SEGRETARIO
SIMONE LODOVISI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO
SIMONE LODOVISI
